

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «01» декабря 2022 г.

1. Наименование Проекта: «Благоустройство кладбища в селе Красное Красносельского сельсовета»
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области
Населенный пункт: с. Красное
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

N п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	696000,00	696000,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	583000,00	583000,00
2.1	средства Субсидии	448461,54	448461,54
2.2	средства бюджета поселения	89692,31	89692,31
2.3	инициативные платежи, всего:	44846,15	44846,15
2.3.1	денежные средства граждан	44846,15	44846,15
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	113000,00	113000,00
3.1	вклад жителей поселения	113000,00	113000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта: - _____

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,

осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

демонтаж старого ограждения, расчистка от растительного мусора, установка ограждения.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
Завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – август 2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – ноябрь 2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	

неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области

Третьяков Игорь Валентинович

Ф.И.О. подпись



Руководитель инициативной группы

Евдокимова Анастасия Игоревна

Ф.И.О. подпись

07.12.2022